

URZĄD MIEJSKI**73-110 Stargard**

ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17

WYDZIAŁ INŻYNIERII**Informacja z wykonania inwestycji
za 2023 r.****(w zł)**

Dz.	Rozdz. §	Nazwa zadania	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	530.502	440.487,12	
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	90.712	90.712	Dotacja celowa finansowa została przekazana Powiatowi Stargardzkiemu w związku z zakończeniem zadania „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla inwestycji obejmującej przebudowę ulicy Sadowej w Stargardzie”.
			89.790	0	Powiat Stargardzie nie przekazał projektu umowy o udzieleniu pomocy finansowej na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Głównej – w związku z tym zaplanowana dotacja nie została przekazana.
			350.000	349.775,12	Dotacja celowa finansowa została przekazana Powiatowi Stargardzkiemu na wykonanie zadania pn. „Przebudowa ulicy Kochanowskiego wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Okrzei w Stargardzie”.
	60016	Drogi publiczne gminne	27.866.977	20.267.056,05 +4.446.934	
	6050	Budowa Szczecińskiej	75.571	75.570,48	Wypłacono waloryzację wynagrodzenia dla Wykonawcy zadania pn. Budowa parkingu Park & Ride.
	6057	Kolei Metropolitalnej	279.283	279.282,22	
	6059	z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych Nr 406,273,351-budowa parkingu P&R przy ul. Barnima w Stargardzie	49.286	49.285,10	
	6050 6100	Budowa Obwodnicy Północnej miasta Stargard (kontynuacja)	2.706.202 1.500	2.705.957,39 1.312,14	Budowa odcinka obwodnicy północnej Stargardu od ul. Składowej do ul. Orzeszkowej realizowana od 2021 r. została zakończona i odebrana. W ramach inwestycji wykonano m.in. drogę o dł. 846 m, chodniki, ścieżkę rowerową, zatoki autobusowe, przejazd drogowo – kolejowy, ustawiono 38 szt. słupów oświetleniowych, wykonano kanalizację deszczową i przebudowę sieci wodociągowej. Inwestycja zrealizowana w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wykorzystano również środki finansowe pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – Covid 19. Zamontowano dwie tablice informujące o dofinansowaniu ze środków RFIL. Została wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę obwodnicy północnej miasta Stargard w ciągu ul. Hanzeatycznej, na odcinku od ul. Stralsundzkiej do ul. Wieniawskiego (319.062 zł).

6057 6059	Budowa sieci dróg rowerowych wraz z przebudową ul. Barnima w Stargardzie w celu zintegrowania systemu transportu publicznego	343.010 60.532	343.009,50 60.531,09	Wyplacono waloryzację wynagrodzenia dla Wykonawcy zadania pn. przebudowa ulicy Barnima.
6050	Budowa ul. Chełmońskiego	3.218.903	2.878.036,17	Budowa ulicy Chełmońskiego realizowana od 2022 r. została zakończona. W ramach inwestycji wykonano m.in. ulicę o dł.500 m, chodnik, kanalizację deszczową (w tym dwa zbiorniki retencyjne), kanalizację kablową – 481 m , postawiono 3 szt. lamp oświetleniowych wraz z oprawami, nasadzono 11 drzew. Inwestycja zrealizowana w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
6050 6370	Przebudowa ulic na terenie dzielnicy Kluczewo	950.000 11.400.000	796.114,86 +28.440 9.639.322,82	Kontynuacja inwestycji. Została przebudowana ul. Kosmonautów, ul. Lelewela oraz w 95% ul. Lotników. Trwają prace na odcinku ul. Lotników (wzdłuż torów kolejowych Cukrowni) oraz przy przebudowie muru parkowego. Inwestycja realizowana w ramach programu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. Wydatki niewygasające: 28.440 zł
6050	Program modernizacji i rozbudowy ulic miejskich	1.597.449	303.946,86 +1.144.057	Wykonano: - sygnalizację świetlną przejścia dla pieszych przy ul. Czarnieckiego oraz zostały wykonane dokumentacje projektowo – kosztorysowe na: - przebudowę zatoki autobusowej na ul. Szczecińskiej (przy Netto), - przebudowę zatoki autobusowej na ul. Kazimierza Wielkiego, - odtworzenie jednostronnego chodnika na ul. Mieszka I (na odcinku od ul. Grodzkiej do ul. Sukienniczej). Zostały zawarte umowy i trwa realizacja robót budowlanych dot.: -przebudowy zatoki autobusowej zlokalizowanej w pasie drogowym ul. K. Wielkiego, - przebudowy zatoki autobusowej w pasie drogowym ul. Szczecińskiej, - poprawy bezpieczeństwa na ul. Morskiej i ul. Widokowej, - modernizacji dylatacji bitumicznej na obiekcie mostowym w ciągu drogi w rejonie ul. Popiela, - modernizacji chodnika ul. Mieszka I na odcinku od ul. Pocztowej do ul. Sukienniczej. Zostały zawarte umowy na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych na: - modernizację ulic Pogodnej i Alei Żołnierza Bocznej wraz z sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniu ul. Alei Żołnierza i ul. Alei Żołnierza Bocznej, - budowę fragmentu ul. Skandynawskiej, - przebudowę sięgacza ul. Usługowej wraz z remontem fragmentu ul. Usługowej, - modernizację chodnika na ul. Obrońców Westerplatte, - modernizację chodnika na ul. Śląskiej, -modernizację chodnika na ul. Szkolnej z zaprojektowaniem odwodnienia obszaru ulic: Szkolnej i Gen. H. Dąbrowskiego. Powyższe dokumentacje zostaną przekazane Zamawiającemu w 2024 r. Wydatki niewygasające: 1.144.057 zł

	6050	Budowa Obwodnicy Północnej – odcinek od ul. Wieniawskiego do wiaduktu przy ul. Składowej wraz z odcinkiem kanalizacji deszczowej wzdłuż ul. Orzeszkowej	894.500	0 894.500	Został wybrany Wykonawca robót i zawarto umowę na zaprojektowanie i budowę Obwodnicy Północnej – na odcinku od ul. Wieniawskiego do wiaduktu przy ul. Składowej wraz z odcinkiem kanalizacji deszczowej wzdłuż ul. Orzeszkowej. Trwa proces projektowy. Termin zakończenia inwestycji: 28.02.2025 r. Inwestycja realizowana w ramach programu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. Wydatki niewygasające: 894.500 zł
	6050	Rozbudowa ulic Chrobrego, Kuśnierzy, Włosienniczej i Szewskiej znajdujących się na terenie Starego Miasta	2.488.239	221.446,37 +2.228.511	Został wybrany Wykonawca robót i zawarto umowę na przebudowę ulic na Starym Mieście. W 2023 r. rozpoczęto prace rozbiórkowe na ul. Włosienniczej, Kuśnierzy i Szewskiej, wykonano wycinkę drzew, rozpoczęto budowę sieci kanalizacji deszczowej w ul. Włosienniczej. Zaawansowano prac: 5 % Termin zakończenia inwestycji: 01.09.2025 r. Inwestycja realizowana w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Została zawarta umowa na prowadzenie nadzoru archeologicznego.
	6050 6370	Przebudowa drogi w popeeagerowskiej części miasta Stargard - Giżynek	626.000 1.999.200	578.392,74 1.999.200	W ramach przebudowy drogi wykonano m.in. jezdnię o nawierzchni bitumicznej dł. 352, 79 m, chodniki z kostki brukowej betonowej, kanalizację deszczową, postawiono 13 słupów oświetleniowych wraz z opawami. Inwestycja zrealizowana w ramach programu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.
	6050 6057 6059	Zakup i montaż biletomatu na parkingu Park & Ride	12.683 46.871 8.272	10.780,10 39.839,52 7.030,50	Koszt poniesiony za biletomat. Zgodnie z aneksem do umowy urządzenie zostało przekazane do magazynu przy ul. Wincenta Kadłubka w Szczecinie. Montaż na terenie parkingu Park & Ride nastąpi w 2024 r.
	6050	Budowa odcinka ogólnodostępnej drogi ul. Spółdzielczej	80.000	79.950	Wykonana została dokumentacja projektowo – kosztorysowa na budowę ul. Spółdzielczej – od ul. Witkiewicza do granic miasta.
	6050	Przebudowa ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Placu Wolności	680.000	0	Zwycięzca konkursu urbanistycznego zrezygnował z opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej w związku z tym w 2024 r. zaplanowano przeprowadzenie procedury przetargowej na wyłonienie Wykonawcy dokumentacji.
	6050	Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. Szkolnej	212.927	61.500 151.426	Został wybrany Wykonawca i została zawarta umowa na budowę wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. Szkolnej. Termin zakończenia robót: 15.04.2024 r. W 2023 r. wykonano prace rozbiórkowe istniejących nawierzchni. Inwestycja realizowana w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
		Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych wraz z doświetleniem na skrzyżowaniu ul. Tańskiego i ul. Drzewieckiego (BO/3/2023)	136.549	136.548,19	Inwestycja zrealizowana w ramach Budżetu Obywatelskiego. Zostało wykonane wyniesione przejście dla pieszych w pasie drogowym ulicy Czesława Tańskiego (w rejonie kompleksu sportowego).
	6050	Budowa drogi na terenie PPNT od ulicy Nikłowej, wzdłuż linii kolejowej do wyjazdu w kierunku Warnic	0	0	Została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy drogi na terenie PPNT w Stargardzie od ulicy Nikłowej, wzdłuż linii kolejowej do wyjazdu w kierunku Warnic (194.340 zł). Termin wykonania dokumentacji do 25.05.2024 r.
710		Działalność usługowa			
	71035	Cmentarze	80.000	0 + 80.000 zł	

	6050	Rozbudowa cmentarza przy ul. Spokojnej	80.000	0 80.000	Została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na rozbudowę cmentarza komunalnego przy ul. Spokojnej wraz z fragmentem zielonym na terenie istniejącego cmentarza. Wydatki niewygasające: 80.000 zł
750		Administracja publiczna			
	75095	Pozostała działalność	815.867	799.606,85 +15.867	
	6050	Modernizacja instalacji oświetleniowej w budynku Urzędu Miejskiego i w Ratuszu (parter)	815.867	799.606,85 +15.867	W ramach inwestycji w budynku Urzędu Miejskiego i Ratuszu została zmodernizowana instalacja oświetlenia - wymieniono oprawy jarzeniowe na oprawy LED. Została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej instalacji elektrycznej celem podłączenia agregatu prądotwórczego do budynku Urzędu Miejskiego i Ratusza. Wydatki niewygasające: 15.867 zł
801		Oświata i wychowanie			
	80101	Szkoły podstawowe	4.704.638	1.445.767,73 3.245.837	
	6050	Poprawa efektywności energetycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego	383.305	77.467,74 305.837	Wybrano Wykonawcę i zawarto umowę na wykonanie termomodernizacji części budynków Szkoły Podstawowej nr 3.
	6055		2.475.993	720.827,61 1.749.300	W ramach zawartej umowy w 2023 r. m.in. wzmocniono konstrukcję dachu pod panele fotowoltaiczne, wykonano ocieplenie podłogi na strychu, izolację przeciwwilgociową części ścian piwnicznych oraz przyziemia, ocieplono odcinek ściany piwnic oraz przyziemia, wymieniono okna na sali gimnastycznej, wykonano gładź na ścianach i sufitach w pomieszczeniach w budynku wysokim, wymieniono instalację centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami, wykonano rozdzielacz hydrauliczny instalacji centralnego ogrzewania wraz z montażem grzejników, wykonano część instalacji hydraulicznej do nagrzewnic w sali gimnastycznej, wykonano okablowanie instalacji elektrycznej w budynku wysokim, częściowo wykonano instalacje niskoprądowe w budynku wysokim, rozpoczęto prace instalacyjne w dobudówkach oraz na zapleczu sali gimnastycznej.
	6056		1.685.340	490.647,38 1.190.700	Termin zakończenia robót do 17.04.2024 r. Zawarto również umowę na nadzór autorski. Realizacja inwestycji dofinansowana ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu: „Środowisko, Energia i Zmiany klimatu”.
	6050	Modernizacja basenu w Szkole Podstawowej nr 5 – etap I	160.000	156.825	Opracowano inwentaryzację i ekspertyzę dla budynku basenu przy Szkole Podstawowej nr 5 przy ul. Kuśnierzy 7.
	80104	Przedszkola	1.430.000	1.407.530,42	
	6050	Przebudowa istniejących pomieszczeń na poziomie parteru w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 na oddziały przedszkolne	1.430.000	1.407.530,42	Przebudowano część pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 2 na Oddział Przedszkolny Przedszkola Miejskiego nr 5 wraz z niezbędnym wyposażeniem.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			

90004	Modernizacja terenów rekreacyjnych i parków	268.100	102.670,35 +153.731	
6050	A ja lubię mój plac zabaw – podniesienie atrakcyjności placu zabaw przy ul. Armii Krajowej (Budżet Obywatelski 2023)	50.000	49.800	Wykonano nawierzchnię poliuretanową przy istniejącej trampolinie.
6050	Naukowy plac zabaw w rejonie Bramy Wałowej – baw się i odpoczywaj (etap II)	50.000	44.670,35	Wykonano oświetlenie naukowego placu zabaw – zamontowano 4 słupy wraz z oprawami. Została wykonana dokumentacja projektowo – kosztorysowa na budowę zadaszonej wiaty na terenie naukowego placu zabaw.
6050	Budowa wiaty na terenie rekreacyjno – sportowym ul. Tańskiego	168.100	8.200 153.731	Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową dla zadania. Zawarto umowę na budowę wiaty drewnianej na terenie rekreacyjno – sportowym przy ul. Tańskiego – etap I. Wydatki niewygasające: 153.731
90015	Oświetlenie ulic, placów	2.344.797	1.540.067,35 +528.382	
6050	Budowa oświetlenia na terenie miasta	819.020	490.147,07 319.740	W ramach zadania wykonano: - oświetlenie ulicy 9 Zaodrzańskiego Pułku Piechoty (30 słupów oświetleniowych), - oświetlenie Placu Targowego (7 słupów oświetleniowych). Wykonano dokumentację projektową powykonawczą instalacji elektrycznej i niskoprądowej dla budynku Książnicy Stargardzkiej. Zawarto umowę na budowę oświetlenia drogi wewnętrznej Stargardzkiego Parku Przemysłowego (teren po ZNTK). Wydatki niewygasające: 319.740 zł
6050 6057 6059	Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miasto Stargard – etap II	275.345 960.906 289.526	52.246,03 +208.642 766.672,00 231.002,25	Został wybrany Wykonawca i została podpisana umowa na budowę oświetlenia ulic Łokietka, Mieszka -I go, Pocztowej, Płatnerzy i Złotników. W 2023 r. zamontowano słupy oświetleniowe wraz z okablowaniem oraz wykonano chodnik przy ul. Mieszka I. Na 2024 r. pozostał montaż opraw przy ul. Pocztowej, Złotników oraz Płatnerzy. Termin zakończenia robót: 15.02.2024 r. Inwestycja realizowana w ramach RPO WZ 2014-2020. Wydatki niewygasające: 208.642 zł
90095	Pozostała działalność	160.000	157.725,36	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160.000	157.725,36	Zakupiono choinkę świetlną o wys.10 m oraz 44 szt. kurtyń świetlnych.
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
92116	Biblioteki	2.754.078	2.747.150,54	

6050	Książnica Stargardzka –	2.679.896	2.672.968,79	Inwestycja została zakończona i odebrana.
6057	biblioteka	40.800	40.799,97	Inwestycja w zakresie remontu Książnicy
6059	zaangażowana społeczne	33.382	33.381,78	zrealizowana w ramach RPO WZ 2014-2020.
				Zostały wykonane prace ogólnobudowlane i
				remontowe w części współczesnej i zabytkowej,
				zamontowano platformowy dźwig osobowy oraz
				dźwig towarowy na książki. Zamontowano
				wyposażenie (meble, sprzęt komputerowy, system
				obsługi czytelniczej).
92120	Ochrona zabytków i	1.086.161	1.086.160,17	
	opieka nad zabytkami			
6050	Stargard, Pomnik	1.086.161	1.086.160,17	Zakończono odbudowę i remont kolejnego odcinka
	Historii, mury obronne			murów obronnych przy ul. Klasztornej w Stargardzie –
	przy ul. Klasztornej			etap II.
	(XIII w.) konserwacja			Zadanie zrealizowane w ramach programu Ochrona
	muru przed groźbą			Zabytków, ze środków finansowych Ministra Kultury
	zawalenia oraz			i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Budżetu
	przywrócenie ich			Państwa.
	walorów			
	ekspozycyjnych – etap			
	II"			
	Razem	42.041.120	29.994.221,94	Razem wydatki 2023 + niewygasające 2023
			+8.470.751	38.464.972,94 zł

Sporz. 23.02.2024 r.

J.Sadowska

w.333

Dyrektor Wydziału

Sylwia Przybylska

Dyrektor Wydziału

Sylwia Przybylska